



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI SANT'ARCEANGELO
(Provincia di Potenza)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA
AGGIORNAMENTO D.P.C. FASE 5 - NUOVE RISORSE P.O.V. D.G.R. n.
582 del 05.06.2025, scheda Operazione N. P.O. 02.05 (F5) – Misura A2 –
ARCHITETTURA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

Progetto: POTENZIAMENTO ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AREA ARTIGIANALE di importo pari a € 45.000,00 CUP: J26I26000010002

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sant'Arcangelo (Pz)

Progetto ESECUTIVO

TAVOLA

8

CRONOPROGRAMMA

Data: Marzo 2026

Il Progettista
Arch. Domenica Maria Rinaldi

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Vittorio Case



ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMMITENTE:	COMUNE DI SANTARCANGELO
INDIRIZZO CANTIERE:	85037 Sant'Arcangelo (PZ)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
ARCH. RINALDI DOMENICA MARIA

FIRMA

il Committente
ARCH. DOMENICA MARIA RINALDI

FIRMA

il Responsabile dei lavori
RUP RINALDI DOMENICA MARIA

FIRMA

Il Direttore dei lavori

FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*

FIRMA.....

Revisione N° 1 - del 16/03/2026



P.S.C. POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE	Rev. 1 - 16/03/2026
---	---------------------------------	---------------------

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere	
Denominazione del cantiere	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Titoli Abilitativi	del

Ubicazione del cantiere	
Indirizzo	
Città	Sant'Arcangelo
Provincia	PZ
Telefono / Fax	/

Committente	
Ragione sociale	COMUNE DI SANTARCANGELO
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele
Comune	SANT'ARCANGELO
Provincia	PZ
Sede	SANT'ARCANGELO
Telefono	
Fax	
nella persona di	
Nominativo	ARCH. DOMENICA MARIA RINALDI
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono / Fax	
Partita IVA	01000220762
Codice fiscale	

Importi ed entità del cantiere	
Importo lavori	29.380,47 €
Oneri della sicurezza	881,41 €
Data presunta di inizio lavori	01/07/2026
Durata presunta dei lavori (gg)	30
Data presunta fine lavori	30/07/2026
N° massimo di lavoratori giornalieri	3
Entità presunta uomini/giorno	29

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (**NGC**) di ogni attività, sono stati messi in relazione i **tempi** (**NGL** = Numero dei giorni lavorativi) con **i singoli importi** in funzione della *Valutazione analitica dei giorni Utili e l'incidenza della manodopera*

$$NGC = (NGL \times 365) / Gu$$

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni utili necessari
Gu = Giorni utili all'anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

$$NGL = (I \times P/100) / (C \times N \times O)$$

Dove:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliera
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella **ELENCO ATTIVITA' E FASI** al capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili "Gu "

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell'anno, *i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle condizioni climatiche stimati* e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.

I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno	365
Giorni di chiusura cantiere	116
Giorni utili	249

Il presente cronoprogramma rappresenta lo sviluppo temporale stimato per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di "Potenziamento arredo urbano e illuminazione pubblica area artigianale". Trattandosi dell'installazione di 14 centri luminosi e relative linee per un importo lavori di circa 30.000 euro, le tempistiche di cantiere risultano estremamente contenute.

Da queste analisi risulta un costo medio orario di circa € 25,40/ora.

Assumendo una giornata lavorativa di 8 ore, il costo medio giornaliero per addetto è:

$$25,40 \times 8 = € 203,20/\text{giorno}$$

$$\text{uomini-giorno} = 5.823,94 / 203,20 = 28,66$$

L'entità presunta del cantiere, determinata sulla base del costo della manodopera pari a € 5.823,94 e del costo medio giornaliero della manodopera desunto dalle analisi prezzi di progetto, è pari a 29 uomini-giorno, arrotondabili operativamente a 30 uomini-giorno. La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è stabilita in 30 giorni naturali consecutivi.

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

