

ALLEGATO "A"

Comune di GORGOGNONE
Provincia di MATERA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BELL'ARIA

COMMITTENTE: COMUNE DI GORGOGNONE.

CANTIERE: VIA BELL'ARIA, GORGOGNONE (MATERA)

GORGOGNONE, 26/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere LAPETINA Salvatore Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOM. URGO SALVATORE)

Ingegnere LAPETINA Salvatore Antonio

Vico Vitacca, n. 8
85010 Calvello (Potenza)
Tel.: +39 3404647924 - Fax: -
E-Mail: lapetinasalvatore@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	17/03/2025	18/03/2025
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	19/03/2025	21/03/2025
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	5	5	24/03/2025	28/03/2025
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	5	5	24/03/2025	28/03/2025
Sostituzione di pavimentazione in pietra						
Rimozione di massetto	1	E	10	12	31/03/2025	11/04/2025
Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra	1	E	10	12	31/03/2025	11/04/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	8	11	14/04/2025	24/04/2025
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	9	12	28/04/2025	09/05/2025
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	12/05/2025	15/05/2025

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

