



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
(Provincia di Potenza)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA

D.G.R. N. 714 DEL 07/11/2023

SCHEDA PROGETTO 2.C) – DISSESTO IDROGEOLOGICO

PROGETTO: Messa in sicurezza, fosso Piano d'Acquaro
Cup: J26F24000260002

COMMITTENTE : Amministrazione Comunale di Sant'Arcangelo (Pz)

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

9

CRONOPROGRAMMA

Data: Luglio 2025

Il Progettista
Arch. Domenica Maria Rinaldi

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Miranda DI DIO

CRONOPROGRAMMA - FASI LAVORATIVE

N. ord.	Codice	Fasi lavorative	Importo Fase lavorativa	Data Inizio	Data Fine	Durata in giorni	Importo cumulativo
01	A1	Approvazione progetto	€ 0,00	25/08/2025	28/08/2025	3	€ 0,00
02	A2	Espletamento procedura d'appalto e sottoscrizione contratto	€ 0,00	01/09/2025	01/10/2025	30	€ 0,00
03	A3	Data consegna e contestuale inizio dei lavori	€ 0,00	05/10/2025	05/10/2025	0	€ 0,00
04	A4	Allestimento cantiere	€ 500,00	10/10/2025	12/10/2025	2	€ 500,00
05	A5	Pulizia, taglio arbusti e scavo	€ 7.700,00	13/10/2025	20/10/2025	7	€ 8.200,00
06	A6	Formazione di rilevato e profilatura	€ 5.000,00	21/10/2025	23/10/2025	2	€ 13.200,00
07	A7	Posizionamento di materassi metallici	€ 12.000,00	24/10/2025	05/11/2025	12	€ 25.200,00
08	A8	Rivestimento scarpate	€ 3.200,00	06/11/2025	11/11/2025	5	€ 28.400,00
09	A9	Smobilizzo cantiere	€ 500,00	12/11/2025	14/11/2025	2	€ 28.900,00
10	A10	Ultimazione e collaudo dei lavori	€ 0,00	15/11/2025	20/11/2025	5	€ 28.900,00
11	A11	Rendicontazione e approvazione atti contabilità finale	€ 0,00	21/11/2025	30/11/2025	9	€ 28.900,00
12	A12	NOTA: La durata delle suddette fasi lavorative potrà subire delle variazioni in funzione alle reali esigenze dell'impresa appaltatrice dei lavori e alle condizioni meteorologiche che si avranno in fase esecutiva.					
13	A13						
14	A14						
15	A15						
16	A16						
17	A17						
18	A18						
19	A19						
20	A20						
21	A21						
22	A22						
23	A23						
24	A24						
25	A25						
26	A26						
27	A27						
28	A28						
29	A29						
30	A30						
31	A31						
32	A32						
33	A33						
34	A34						
35	A35						

CONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

