



Comune di Sant'Arcangelo
Provincia di POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO
"RIQUALIFICAZIONE VERDE
URBANO CAMPETTO PIZZILLI".

OGGETTO:

CUP: J21G25000020002

AZIONE 3.2.7.B "INFRASTRUTTURE VERDI E BLU" -
OBIETTIVO SPECIFICO 2.7: RAFFORZARE LA PROTEZIONE
E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E
LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE,
E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO -PR FESR
FSE+ BASILICATA 2021-2027.

COMMITTENTE:

Comune di Sant'Arcangelo

PROGETTISTA:

Ing. Di Dio Miranda

RUP:

Arch. Domenica Maria Rinaldi

ELABORATO

9. CRONOPROGRAMMA

data
Aprile 2025

RELAZIONE CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono-programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art. 42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del crono-programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 32 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal crono-programma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 77.800,30.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da poter soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la

stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato crono programma.

Prezzo chiuso

L'allegato crono programma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori: - anno 1 - Importo euro 77.800,30. Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Sant'Arcangelo,

IL Tecnico

